



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Número do RPS	Número da nota 1568
Data da emissão da nota 30/09/2022 16:22:56	
Data do fato gerador 30/09/2022 16:22:56	
Código de verificação I0U6BZ99K	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: CONSTRUÇÕES SCHOROEDER EIRELI
CPF/CNPJ: 10.249.046/0001-00 Inscrição municipal: 7873
Endereço: R Rua Quintino Bocaiúva Número: 600 Bairro: Universitário CEP: 88161-072
Complemento:
Município: Biguaçu UF: SC
E-mail: adm@schoroeder.com.br Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (48) 3066-1853
Celular: (48) 99999-5952

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: REC 2019 VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA
CPF/CNPJ: 35.497.439/0001-56 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Número: 3729 Bairro: ITAIM BIBI CEP: 04538-905
Complemento: ANDAR 7 - PARTE
Município: Cajamar UF: SP
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de terraplanagem, tratamento de solo, desmonte de rochas, drenagem medição 014 - Pedido Sap 4500203832 - HSI SYSLOG Cajamar - INSS retenção 3, 5% R\$ 14875, 79 - Retenção Contratual 21251, 12 - Cno 90.006.92625/71 - Período 15/08/2022 à 14/09/2022	425.022,4600	1,0000	425.022,4600	425.022,46x4,00=17.000,90	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/10/2022	A prazo	393.145,77								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.875,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 425.022,46		Valor líquido = R\$ 393.145,77			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	425.022,46	17.000,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Cajamar

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

Construções Schoroeder Eireli Banco do Brasil agencia 1644-6 e c/c 22314-0

Endereço da obra: Avenida Ribeirão dos Cristais, 2170 - Vila Nova - Cajamar - São Paulo/SP - Cep 07.775-900 - Cno 90.006.92625/71
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 57.165,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13.388,21 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Fornec. 126861 - SCHOROEDER CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 10.249.046/0001-00
Obra: HSI SYSLOG CAJAMAR

MEDIÇÃO 014		
PERÍODO	15/08/2022	14/09/2022
VENCIMENTO		
PEDIDO SAP	4500203832	
PEDIDO MEGA	2817	

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		VALORES DE CONTRATO				VALORES MEDIÇÃO ACUMULADO ANTERIOR				VALORES MEDIÇÃO EXECUTADA				VALORES MEDIÇÃO ACUMULADO ATUAL				SALDO DE MEDIÇÃO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VL UNITARIO	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	QUANT.	VL UNITARIO	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	QUANT.	VL UNITARIO	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	QUANT.	VL UNITARIO	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	QUANT.	VL UNITARIO	VALOR TOTAL (R\$)	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1	REMOÇÃO "TOP SOIL" (ESPESURA MÉDIA ESTIMADA = 20cm) E DEPOSIÇÃO TEMPORÁRIA PARA PERDA DE MASSA	m²	330.815,00	R\$ 1,20	R\$ 396.978,00	97,00%	321.082,84	R\$ 1,20	R\$ 385.299,41	1,97%	6.514,16	R\$ 1,20	R\$ 7.817,14	99,03%	327.597,12	R\$ 1,20	R\$ 393.116,54	0,97%	3.217,88	R\$ 1,20	R\$ 3.861,46	
2	TERRAPLENAGEM (volumes geométricos)	VB			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
2.1	FASE 1 - G300	VB			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
2.1.1	RELACÃO 1m³ CORTE = 0,82 m³ ATERRO	m³	10.370,00	R\$ 6,00	R\$ 62.220,00	100,00%	10.370,00	R\$ 6,00	R\$ 62.220,00	0,00%			R\$ 6,00	R\$ 62,00			R\$ 6,00	R\$ 62,00			R\$ 6,00	R\$ 62,00
2.1.2	CORTE DE SOLOS DE 1ª CATEGORIA - ÁREA TROCA DE SOLO - VAI PARA ROTA ESPERA	m²	18.460,00	R\$ 6,00	R\$ 110.760,00	100,00%	18.460,00	R\$ 6,00	R\$ 110.760,00	0,00%			R\$ 6,00	R\$ 62,00			R\$ 6,00	R\$ 62,00			R\$ 6,00	R\$ 62,00
2.1.3	CORTE DE SOLOS DE 1ª CATEGORIA - ÁREA RECOMPACTAÇÃO	m²	18.460,00	R\$ 6,00	R\$ 110.760,00	100,00%	18.460,00	R\$ 6,00	R\$ 110.760,00	0,00%			R\$ 6,00	R\$ 62,00			R\$ 6,00	R\$ 62,00			R\$ 6,00	R\$ 62,00
2.1.4	CORTE DE SOLOS DE 1ª CATEGORIA - PLATO PARA INSTALAÇÃO DE GEODRENOS	m²	257.950,00	R\$ 6,00	R\$ 1.547.700,00	89,90%	231.893,00	R\$ 6,00	R\$ 1.391.358,00	10,10%	26.057,00	R\$ 6,00	R\$ 156.342,00	100,00%	257.950,00	R\$ 6,00	R\$ 1.547.700,00	0,00%			R\$ 6,00	R\$ 62,00
2.1.5	CONTE PARA ATERRO 1A FASE (L 2,2 + L 2,3)	m²	10.370,00	R\$ 2,67	R\$ 27.687,90	100,00%	10.370,00	R\$ 2,67	R\$ 27.687,90	0,00%			R\$ 2,67	R\$ 26,75			R\$ 2,67	R\$ 26,75			R\$ 2,67	R\$ 26,75
2.1.6	ATERRO VALA TROCA DE SOLO	m²	10.370,00	R\$ 2,67	R\$ 27.687,90	100,00%	10.370,00	R\$ 2,67	R\$ 27.687,90	0,00%			R\$ 2,67	R\$ 26,75			R\$ 2,67	R\$ 26,75			R\$ 2,67	R\$ 26,75
2.2	FASE 2	m²	18.460,00	R\$ 2,67	R\$ 49.288,20	100,00%	18.460,00	R\$ 2,67	R\$ 49.288,20	0,00%			R\$ 2,67	R\$ 26,75			R\$ 2,67	R\$ 26,75			R\$ 2,67	R\$ 26,75
2.2.1	RELACÃO 1m³ CORTE = 0,91 m³ ATERRO	m³	199.800,00	R\$ 2,67	R\$ 533.466,00	100,00%	199.800,00	R\$ 2,67	R\$ 533.466,00	0,00%			R\$ 2,67	R\$ 26,75			R\$ 2,67	R\$ 26,75			R\$ 2,67	R\$ 26,75
2.2.2	CORTE DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA	m³	1.477.300,00	R\$ 6,00	R\$ 8.863.800,00	97,29%	1.437.300,00	R\$ 6,00	R\$ 8.623.800,00	2,03%	30.000,00	R\$ 6,00	R\$ 180.000,00	99,32%	1.467.300,00	R\$ 6,00	R\$ 8.803.800,00	0,61%	10.000,00	R\$ 6,00	R\$ 60.000,00	
2.2.3	CORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, INCLUINDO MATAÇÕES (ESTIMADO) (*)	m³	31.530,00	R\$ 50,00	R\$ 1.576.500,00	100,00%	31.530,00	R\$ 50,00	R\$ 1.576.500,00	0,00%			R\$ 50,00	R\$ 50,00			R\$ 50,00	R\$ 50,00			R\$ 50,00	R\$ 50,00
2.2.4	ESCAVAÇÃO BOTA ESPERA (1ª FASE E MATERIAL DE LIMPEZA)	m³	76.840,00	R\$ 6,00	R\$ 461.040,00	100,00%	76.840,00	R\$ 6,00	R\$ 461.040,00	0,00%			R\$ 6,00	R\$ 62,00			R\$ 6,00	R\$ 62,00			R\$ 6,00	R\$ 62,00
2.3	FASE 3	m³	1.477.440,00	R\$ 2,67	R\$ 3.944.664,00	96,81%	1.381.940,00	R\$ 2,67	R\$ 3.689.779,00	2,49%	35.500,00	R\$ 2,67	R\$ 94.785,00	99,10%	1.417.440,00	R\$ 2,67	R\$ 3.784.564,00	0,70%	10.000,00	R\$ 2,67	R\$ 26.700,00	
2.3.1	RELACÃO 1m³ CORTE = 1 m³ ATERRO	m³	134.610,00	R\$ 6,00	R\$ 807.660,00	0,00%			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
2.3.2	CORTE DE SOLOS DE 1ª CATEGORIA (**) (*)	m²	133.160,00	R\$ 2,67	R\$ 355.537,20	0,00%			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
3	CONTINGÊNCIAS																					
3.1	RETRABALHO / ACERTO DE GREDE (ESTIMADO) - PLATO G300 COM SOLO LOCAL	m²	120.000,00	R\$ 0,90	R\$ 108.000,00	0,00%			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
4	INTERVENÇÕES GEOTÉCNICAS																					
4.1	COLCHÃO DRENANTE	m²	33.010,00	R\$ 100,00	R\$ 3.301.000,00	89,46%	29.510,00	R\$ 100,00	R\$ 2.951.000,00	10,54%	3.478,98	R\$ 100,00	R\$ 347.897,55	100,00%	33.010,00	R\$ 100,00	R\$ 3.301.000,00	0,00%			R\$ -	-
4.2	MANTA GEOTÊXTIL RT-10	m²	82.510,00	R\$ 4,90	R\$ 404.299,00	96,40%	79.540,00	R\$ 4,90	R\$ 389.763,77	3,60%	2.966,37	R\$ 4,90	R\$ 14.533,23	100,00%	82.510,00	R\$ 4,90	R\$ 404.299,00	0,00%			R\$ -	-
4.3	GEODRENOS	pg	20.651,00	R\$ 52,30	R\$ 1.080.047,30	88,11%	18.194,69	R\$ 52,30	R\$ 951.582,29	11,89%	2.456,31	R\$ 52,30	R\$ 128.465,01	100,00%	20.651,00	R\$ 52,30	R\$ 1.080.047,30	0,00%			R\$ -	-
4.3.1	DRENOS DE BRITA - INCLUSIVE MANTA RT-10 E RACHÃO	m	860,00	R\$ 150,00	R\$ 129.000,00	100,00%	860,00	R\$ 150,00	R\$ 129.000,00	0,00%			R\$ 150,00	R\$ 129,00			R\$ 150,00	R\$ 129,00			R\$ 150,00	R\$ 129,00
4.3.2	TIPO 2	m	985,00	R\$ 80,00	R\$ 78.800,00	73,10%	720,00	R\$ 80,00	R\$ 57.600,00	26,90%	265,00	R\$ 80,00	R\$ 21.200,00	100,00%	985,00	R\$ 80,00	R\$ 78.800,00	0,00%			R\$ -	-
4.4	DRENAGEM DO PLATO DE ATERRO DE PRÉ-CARGA	m	550,00	R\$ 120,00	R\$ 66.000,00	0,00%			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
4.4.1	VALETA DE BRITA 150x40 - INCLUSIVE MANTA RT-10 E RACHÃO	m	550,00	R\$ 120,00	R\$ 66.000,00	0,00%			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
4.4.2	TUBO/ANEL DE CONCRETO - 100x100	un	6,00	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00	100,00%	6,00	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00	0,00%			R\$ 750,00	R\$ 4.500,00			R\$ 750,00	R\$ 4.500,00			R\$ 750,00	R\$ 4.500,00
4.4.3	TUBO FLEXÍVEL - 250mm	m	500,00	R\$ 58,00	R\$ 29.000,00	0,00%			R\$ -	-			R\$ 58,00	R\$ 29,00			R\$ 58,00	R\$ 29,00			R\$ 58,00	R\$ 29,00
4.4.4	RACHÃO PARA PREENCHIMENTO DAS VALAS	m³	1.500,00	R\$ 100,00	R\$ 150.000,00	100,00%	1.500,00	R\$ 100,00	R\$ 150.000,00	0,00%			R\$ 100,00	R\$ 100,00			R\$ 100,00	R\$ 100,00			R\$ 100,00	R\$ 100,00
5	BUEIRO DE TALVEGUE																					
5.1	CAIXA DE INSPEÇÃO TUBULAR	un	6,00	R\$ 7.500,00	R\$ 45.000,00	100,00%	6,00	R\$ 7.500,00	R\$ 45.000,00	0,00%			R\$ 7.500,00	R\$ 45,00			R\$ 7.500,00	R\$ 45,00			R\$ 7.500,00	R\$ 45,00
5.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO - CLASSE PA3	m	775,00	R\$ 550,00	R\$ 426.250,00	85,39%	661,74	R\$ 550,00	R\$ 363.957,00	9,07%	70,16	R\$ 550,00	R\$ 38.642,07	94,45%	775,00	R\$ 550,00	R\$ 426.250,00	5,55%	43,00	R\$ 550,00	R\$ 23.650,00	
5.3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO	un	1,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0,00%			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
5.4	CAIXA DE CONTROLE DE VAZÃO	un	1,00	R\$ 35.101,60	R\$ 35.101,60	100,00%	1,00	R\$ 35.101,60	R\$ 35.101,60	0,00%			R\$ 35.101,60	R\$ 35,10			R\$ 35.101,60	R\$ 35,10			R\$ 35.101,60	R\$ 35,10
6	DRENAGEM DOS TALUDES																					
6.1	CAIXA DE PASSAGEM	un	47,00	R\$ 2.300,00	R\$ 108.100,00	10,64%	5,00	R\$ 2.300,00	R\$ 11.500,00	0,00%			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
6.2	CAIXA DE PASSAGEM	un	6,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00	0,00%			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
6.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC VINILUFORT OU SIMILAR	m	380,00	R\$ 140,00	R\$ 53.200,00	0,00%			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
6.4	CAIXETA TRAPEZOIDAL	m	675,00	R\$ 160,00	R\$ 108.000,00	3,70%	25,00	R\$ 160,00	R\$ 4.000,00	6,04%	40,77	R\$ 160,00	R\$ 6.523,20	9,24%	65,77	R\$ 160,00	R\$ 10.523,20	9,24%	609,23	R\$ 160,00	R\$ 97.476,80	
6.5	CAIXETA 1/2 CANA	m	4.000,00	R\$ 90,00	R\$ 360.000,00	25,63%	1.024,48	R\$ 90,00	R\$ 92.203,20	38,21%	1.526,55	R\$ 90,00	R\$ 137.388,00	63,83%	2.553,03	R\$ 90,00	R\$ 229.777,20	36,17%	1.446,97	R\$ 90,00	R\$ 130.227,20	
6.6	DISSIPADOR DE ENERGIA	un	11,00	R\$ 3.600,00	R\$ 39.600,00	0,00%			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-			R\$ -	-
6.7	ENCAIXAMENTO DE PEDRA	un	85,00	R\$ 2.900,00	R\$ 246.500,00																	

DESCONTOS FD MED 14

FORNECEDOR	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR NF	MEDIDO	F.D à Descontar	Descontado na Medição
BR FOODS ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	33.985	13/08/2022	03/09/2022	R\$ 17.381,70		R\$ 17.381,70	14
BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	429.890	17/08/2022	10/09/2022	R\$ 1.988,31		R\$ 1.988,31	14
ROCSOLO ESTEDRAIN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	112	16/08/2022	14/09/2022	R\$ 126.658,90		R\$ 126.658,90	14
COMBULUZ DISTR. DE PROD. DE PETROLEO LTDA.	219.710	17/08/2022	06/09/2022	R\$ 40.674,00		R\$ 40.674,00	14
COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	339.268	19/08/2022	14/09/2022	R\$ 34.150,00		R\$ 34.150,00	14
COMBULUZ DISTR. DE PROD. DE PETROLEO LTDA.	219.846	19/08/2022	09/09/2022	R\$ 40.674,00		R\$ 40.674,00	14
BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	430.636	19/08/2022	19/09/2022	R\$ 1.095,40		R\$ 1.095,40	14
BR FOODS ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	34.222	22/08/2022	18/09/2022	R\$ 17.900,70		R\$ 17.900,70	14
AÇOS URANO DIST DE PROD SIDERURGICOS LTDA	11.903	24/08/2022	19/09/2022	R\$ 16.352,50		R\$ 16.352,50	14
BRITASOLO DEMOLIÇÕES EIRELI	1.324	03/08/2022	05/09/2022	R\$ 275.559,30		R\$ 275.559,30	14
GEOCAL MINERAÇÕES LTDA	567.940	17/08/2022	02/09/2022	R\$ 4.643,89		R\$ 4.643,89	14
ESTEDRAIN GEOTECNIA E FUNDAÇÕES EIRELI	148	01/09/2022	14/09/2022	R\$ 31.664,74		R\$ 31.664,74	14
COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	340.505	02/09/2022	29/09/2022	R\$ 39.960,00		R\$ 39.960,00	14
BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	432.127	09/09/2022	02/10/2022	R\$ 10.333,10		R\$ 10.333,10	14
BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	432.754	06/09/2022	07/10/2022	R\$ 7.835,65		R\$ 7.835,65	14
BR FOODS ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	34.423	08/09/2022	06/10/2022	R\$ 18.082,90		R\$ 18.082,90	14
NITROSUL	30.245	08/09/2022	08/10/2022	R\$ 19.036,98		R\$ 19.036,98	14
NEVES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	55	09/09/2022	06/10/2022	R\$ 2.250,00		R\$ 2.250,00	14
COMBULUZ DISTR. DE PROD. DE PETROLEO LTDA.	220.820	12/09/2022	30/09/2022	R\$ 40.074,00		R\$ 40.074,00	14
TAVARES PINHEIRO INDUSTRIAL LTDA	19.408	14/09/2022	14/10/2022	R\$ 2.252,16		R\$ 2.252,16	14
EMERSON TERRA ROCHA E OUTRA	2.926	01/09/2022	06/10/2022	R\$ 8.100,00		R\$ 8.100,00	14
COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	340.502	13/09/2022	29/09/2022	R\$ 19.980,00		R\$ 19.980,00	14
AÇOS URANO DIST DE PROD SIDERURGICOS LTDA	12.381	19/09/2022	11/10/2022	R\$ 18.280,00		R\$ 18.280,00	14
MARCELO JOSE DA SILVA	4	20/09/2022	17/10/2022	R\$ 149.930,62		R\$ 149.930,62	14
GEOBLOCOS COM. IND. SERV. CONCRETO	4.759	19/09/2022	17/10/2022	R\$ 26.120,00		R\$ 26.120,00	14

TOTAL R\$ 970.978,85

Katia Schimizo - Planservice

De: Henrique Marchesi - Planservice
Enviado em: sexta-feira, 30 de setembro de 2022 14:42
Para: Katia Schimizo - Planservice
Cc: Carlos José Candiottto; Juliano Paris - Planservice; Rafael Frare - Planservice
Assunto: RES: Syslog Cajamar - Medição 014-Schoroeder

Prioridade: Alta

De acordo,



Henrique Marchesi
**PLANSERVICE Engenheiros
Associados Ltda.**
www.planservice.com.br
Tel.: +55 11 3077-1126 r. 221
Cel.: +55 11 97301-3775
ISO 9001:2008 - Cert. BR-SQ-14792

De: Katia Schimizo - Planservice <kschimizo@planservice.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 30 de setembro de 2022 10:28
Para: Henrique Marchesi - Planservice <hmarchesi@planservice.com.br>
Cc: Carlos José Candiottto <carlos.candiottto@hsinvest.com>; Juliano Paris - Planservice <jparis@planservice.com.br>; Rafael Frare - Planservice <rafael.frare@planservice.com.br>
Assunto: ENC: Syslog Cajamar - Medição 014-Schoroeder

Henrique,

Segue MED 14 da SCHOROEDER para análise e aprovação:

MED	EMPRESA	PERÍODO	Nº Pedido	VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	SALDO APÓS ESTA MEDIÇÃO R\$	DESCONTO FATURAMENTO DIRETO	DESCONTO CONDOMÍNIO	VALOR DA NOTA FISCAL	RETENÇÃO CONTRATUAL R\$	RETENÇÃO ACUMULADA R\$
14	CONSTRUÇÕES SCHOROEDER EIRELI	15/08/2022 a 14/09/2022	4500203832	1.413.251,31	3.692.441,05	- 970.978,85	- 17.250,00	425.022,48	- 21.251,12	- 811.148,98

Atenciosamente,



Katia Schimizo
PLANSERVICE Engenheiros Associados Ltda.
www.planservice.com.br
Cel.: +55 11 98142-2598
ISO 9001:2015 - Cert. BR-SQ-21172



De: Fabricio da Cruz Santos <fcruz@matec.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 30 de setembro de 2022 10:12

Para: Katia Schimizo - Planservice <kschimizo@planservice.com.br>

Cc: Vanderlei Bertoni da Silva <vsilva@matec.com.br>; Antonio da Silva Lima <aslima@matec.com.br>; Lucas Felliipe Gotha Ferrer <lferrer@matec.com.br>

Assunto: RES: Syslog Cajamar - Medição 014-Schoroeder

Katia,

Correto o valor de R\$ 110.15,27 está em duplicidade e difere do SAP.
Faremos o abatimento integral deste montante na próxima medição deste fornecedor.

Em caso de dúvidas, estou à disposição.

Att.



 Av. Indianópolis, 379
Moema | São Paulo | Brazil

#Fabricio da Cruz Santos

Coord. de Custos



+55 11 3576-3400



+55 11 96078-5182



matecconnect.com.br



fcruz@matec.com.br



De: Katia Schimizo - Planservice <kschimizo@planservice.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 30 de setembro de 2022 10:00

Para: Fabricio da Cruz Santos <fcruz@matec.com.br>

Cc: Vanderlei Bertoni da Silva <vsilva@matec.com.br>; Antonio da Silva Lima <aslima@matec.com.br>; Lucas Fellipe Gotha Ferrer <lferrer@matec.com.br>

Assunto: RES: Syslog Cajamar - Medição 014-Schoroeder

Fabrício,

Conforme histórico de e-mails anexo, apesar de na MED 04 constar abatimento de sinal, não foi efetuado quando do lançamento da miro, este foi efetuado na MED 05

Atenciosamente,



Katia Schimizo
PLANSERVICE Engenheiros Associados Ltda.
www.planservice.com.br
Cel.: +55 11 98142-2598
ISO 9001:2015 - Cert. BR-SQ-21172



De: Fabricio da Cruz Santos <fcruz@matec.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 30 de setembro de 2022 09:50

Para: Katia Schimizo - Planservice <kschimizo@planservice.com.br>

Cc: Vanderlei Berton da Silva <vsilva@matec.com.br>; Antonio da Silva Lima <aslima@matec.com.br>; Lucas Fellipe Gotha Ferrer <lferrer@matec.com.br>

Assunto: RES: Syslog Cajamar - Medição 014-Schoroeder

Bom dia,

Em nosso controle o abatimento deveria estar 100% abatido.
Vou verificar se está alinhado ao SAP.

MEDIÇÃO	Valor Bruto	Fat. Direto	Retenção	Glosa Contratual	Condomínio	Desc. Sinal	Valor NF	Va
MEDIÇÃO 001	R\$ 185.755,40	R\$ 25.998,00	R\$ 7.987,87		R\$ -		R\$ 159.757,40	R\$
MEDIÇÃO 002	R\$ 1.756.893,85	R\$ 403.302,71	R\$ 67.281,73		R\$ 7.956,54	R\$ 148.980,57	R\$ 1.345.634,59	R\$
MEDIÇÃO 003	R\$ 1.848.363,10	R\$ 715.775,73	R\$ 56.247,80		R\$ 7.631,35	R\$ 129.385,42	R\$ 1.124.956,02	R\$
MEDIÇÃO 004	R\$ 1.573.703,91	R\$ 717.762,20	R\$ 42.155,07		R\$ 12.840,24	R\$ 110.159,27	R\$ 843.101,47	R\$
MEDIÇÃO 005	R\$ 542.777,66	R\$ -	R\$ 27.138,88		R\$ -	R\$ 110.159,27	R\$ 542.777,66	R\$
MEDIÇÃO 006	R\$ 1.793.810,48	R\$ 597.679,39	R\$ 59.403,30		R\$ 8.065,19	R\$ 125.566,73	R\$ 1.188.065,90	R\$
MEDIÇÃO 007	R\$ 2.475.537,87	R\$ 1.319.982,80	R\$ 57.238,82		R\$ 10.778,50	R\$ 173.287,65	R\$ 1.144.776,57	R\$
MEDIÇÃO 008	R\$ 3.493.295,43	R\$ 1.570.020,40	R\$ 95.588,19		R\$ 11.511,14	R\$ 244.530,68	R\$ 1.911.763,89	R\$
MEDIÇÃO 009	R\$ 2.902.667,52	R\$ 1.334.814,59	R\$ 77.918,11		R\$ 9.490,82	R\$ 203.186,73	R\$ 1.558.362,11	R\$
MEDIÇÃO 010	R\$ 776.634,00	R\$ -	R\$ 38.831,70		R\$ -	R\$ -	R\$ 776.634,00	R\$
MEDIÇÃO 011	R\$ 3.683.443,90	R\$ 1.397.255,87	R\$ 104.578,61	R\$ 184.172,20	R\$ 10.443,50	R\$ 257.841,05	R\$ 2.275.744,53	R\$
MEDIÇÃO 012	R\$ 2.707.079,30	R\$ 1.174.549,60	R\$ 76.104,31		R\$ 10.443,50	R\$ 189.513,55	R\$ 1.522.086,20	R\$
MEDIÇÃO 013	R\$ 2.249.023,37	R\$ 1.046.481,31	R\$ 68.585,71	-R\$ 184.172,20	R\$ 15.000,00	R\$ 134.389,08	R\$ 1.187.542,06	R\$
							R\$ -	R\$
							R\$ -	R\$
							R\$ -	R\$
TOTAL NF's serviço	R\$ 25.988.985,80	R\$ 10.303.622,60	R\$ 779.060,10	R\$ -	R\$ 104.160,78	R\$ 1.827.000,00	R\$ 15.581.202,41	R\$ 1

Em caso de dúvidas, estou à disposição.

Att.



 Av. Indianópolis, 379
Moema | São Paulo | Brazil

#Fabricio da Cruz Santos

Coord. de Custos



+55 11 3576-3400



+55 11 96078-5182



mateconnect.com.br



fcruz@matec.com.br



De: Katia Schimizo - Planservice <kschimizo@planservice.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 29 de setembro de 2022 20:25

Para: Fabricio da Cruz Santos <fcruz@matec.com.br>

Cc: Vanderlei Bertoni da Silva <vsilva@matec.com.br>; Antonio da Silva Lima <aslima@matec.com.br>; Lucas Felliipe Gotha Ferrer <lferrer@matec.com.br>

Assunto: RES: Syslog Cajamar - Medição 014-Schoroeder

Fabrício,

Nesta medição não haverá amortização de sinal?

Atenciosamente,



Katia Schimizo
PLANSERVICE Engenheiros Associados Ltda.
www.planservice.com.br
Cel.: +55 11 98142-2598
ISO 9001:2015 - Cert. BR-SQ-21172



De: Fabricio da Cruz Santos <fcruz@matec.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 29 de setembro de 2022 17:03

Para: Katia Schimizo - Planservice <kschimizo@planservice.com.br>

Cc: Vanderlei Bertoni da Silva <vsilva@matec.com.br>; Antonio da Silva Lima <aslima@matec.com.br>; Lucas Fellipe Gotha Ferrer <lferrer@matec.com.br>

Assunto: Syslog Cajamar - Medição 014-Schoroeder

Boa tarde Katia,

Segue anexo a medição 014 da Schoroeder para análise e aprovação.

Em caso de dúvidas, estou à disposição.

Att.



 Av. Indianópolis, 379
Moema | São Paulo | Brazil

#Fabricio da Cruz Santos

Coord. de Custos



+55 11 3576-3400



+55 11 96078-5182



matecconnect.com.br



fcruz@matec.com.br

